

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 32/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 20 marca 2017 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji	Stopień zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II	110 290,94	110 290,94	100,0%	Dokonano przebudowy drogi. Zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Zakupiono tablicę informacyjną. Otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego w wysokości 54 355,54 zł.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>110 290,94</b>	<b>110 290,94</b>	<b>100,0%</b>	
	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele	230 000,00	230 000,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej na odnowę dróg gminnych Chorzele-Budki-Poścień- Zaręby, Stara Wieś - Chorzele, Krukowo-Ostrówek
			<b>Razem rozdział</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	600	60016	Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach	25 000,00	1 230,00	4,9%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej. Przedłużono termin realizacji do marca 2017. Zapłacono za sporządzenie koncepcji.
	600	60016	Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska	15 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	33 600,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele	42 435,00	42 435,00	100,0%	Zapłacono wykonawcy za sporządzenie dokumentacji techniczno - kosztorysowej.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka	50 000,00	29 963,14	59,9%	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji, wykonanie chodnika oraz nadzór.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach	100,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej. Termin realizacji wrzesień 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze	30 900,00	10 500,00	34,0%	Podpisano umowę oraz zapłacono wykonawcy za przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na projekt chodnika w msc. Rycice. Podpisano umowę oraz dokonano płatności za wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dot. projektu chodnika w miejscowości Zaręby.
	600	60016	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy	100,00	0,00	0,0%	W listopadzie 2016 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji czerwiec 2017 r.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi w msc. Jedlinka	10 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Wykonanie projektu rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica,	200,00	0,00	0,0%	W 2016 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentację otrzymano w 2017 r i dokonano płatności w m-cu lutym 2017 r.
	600	60016	Wykonanie projektu rozbudowy dróg na odcinku Raszujka - Olszewka	562,50	0,00	0,0%	W lipcu 2016 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji styczeń 2017 r.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka	2 413,25	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty, ze względu na sporządzanie planu zagospodarowania centrum Chorzel.
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	500,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin	56 567,70	0,00	0,0%	Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji przedłużono do kwietnia 2017 r.
	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	510,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację projektowo kosztorysową. Termin realizacji czerwiec 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach	24 692,31	24 692,31	100,0%	Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lutym 2017 r dokonano zapłaty za wykonanie powyższej dokumentacji. W 2016 r. dodatkowo poniesiono wydatki na decyzję zezwalającą na wyłączenie na trwałe z produkcji gruntów leśnych.
	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Oplaleniec.	0,00	0,00	0,0%	W listopadzie 2016 r podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi. Termin realizacji listopad 2017 r.
	600	60016		36 998,94	0,00	0,0%	
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	31 815,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W lutym 2017 rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę drogi. Przewidywany termin realizacji 31.08.2018 r.
	600	60016		18 185,00	0,00	0,0%	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>379 579,70</b>	<b>108 820,45</b>	<b>28,67%</b>	
	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele	57 967,49	57 967,49	100,0%	Zakupiono i dokonano zapłaty za 5 wiat przystankowych. Dodatkowo wykonano prace pod wiaty, remont chodników pod istniejącymi wiatami, wytyczono miejsca posadowienia wiat.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>57 967,49</b>	<b>57 967,49</b>	<b>100,0%</b>	
	700	70005	Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach	47 038,37	47 038,37	100,0%	Dokonano zapłaty za wykonanie modernizacji pomieszczeń - gabinetów lekarskich, kotłowni, WC, rozdzielni oraz za nadzór inwestorski.
	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt	46 723,18	46 341,64	99,2%	Dokonano zapłaty za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, wykonawcy za remont dachu oraz za nadzór inspektorowi nadzoru.
	700	70005	Zakup pieca do budynku przy ul. Żabiej	10 000,00	9 901,50	99,0%	W związku z uszkodzeniem poprzedniego pieca zakupiono i zamontowano piec do budynku byłego Ośrodka Upowszechniania Kultury, .
			<b>Razem rozdział</b>	<b>103 761,55</b>	<b>103 281,51</b>	<b>99,5%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00	23 800,00	66,7%	Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. Zapłacono za dwa kolejne etapy prac.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>35 700,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>66,7%</b>	
	710	71095	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	17 400,00	11 600,00	66,7%	Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. W okresie sprawozdawczym zapłacono za II i III etap prac.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>17 400,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>66,7%</b>	
	750	75023	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkanego przy ul. Komosińskiego na biura	127 587,71	127 587,71	100,0%	Zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową, modernizację sieci komputerowej i internetowej oraz za wykonanie adaptacji pomieszczeń na cele administracyjne. Dodatkowo dokonano zapłaty inspektorowi nadzoru.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>127 587,71</b>	<b>127 587,71</b>	<b>100,0%</b>	
	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie	18 910,00	18 910,00	100,0%	Dokonano zapłaty za modernizację i wymianę okien w budynku OSP Rembielin.
	754	75412	Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach	18 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Wymiany bram oraz płatności za usługę dokonano w styczniu 2017 r.
	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego	356 369,38	356 369,38	100,0%	Zapłacono za wykonanie studium wykonalności oraz za zakup nowego samochodu. Do zakupu auta pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (190.000,00 zł), Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (250.000,00 zł) oraz z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (396.369,38 zł - kwota wpłynie w 2017 r.).
	754	75412	sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym	596 000,00	594 103,32	99,7%	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>989 279,38</b>	<b>969 382,70</b>	<b>98,0%</b>	
	754	75495	Montaż monitoringu wizyjnego w mieście Chorzele	33 809,56	33 809,56	100,0%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji, dokonanie montażu dwóch kamer systemu monitoringu ulicznego na ul. Szkolnej i ul. Grunwaldzkiej w Chorzelach,
			<b>Razem rozdział</b>	<b>33 809,56</b>	<b>33 809,56</b>	<b>100,0%</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	9 840,00	9 840,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie ekspertyzy budynku.
	801	80101	Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele	46 670,65	46 670,65	100,0%	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji kosztorysowej, wykonanie modernizacji oraz nadzór.
	801	80101	Modernizacja łącznika dachu w Zespole Szkół w Duczyminie	14 948,21	14 948,21	100,0%	Dokonano zapłaty za modernizację łącznika, mapy, dokumentację kosztorysową oraz inspektora nadzoru.
	801	80101	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	1 000,00	881,85	88,2%	Zapłacono za wykonanie dokumentacji oraz materiały geodezyjne.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>72 458,86</b>	<b>72 340,71</b>	<b>99,8%</b>	
	801	80110	Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	48 000,00	47 945,20	99,9%	Zapłacono za wykonanie kosztorysu, wykonanie modernizacji oraz nadzór.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 945,20</b>	<b>99,9%</b>	
	900	90001	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	150,00	122,40	81,6%	Dokumentacja została zlecona przez ZGKiM do wykonania firmie. Dokonano opłaty za decyzję dotyczącą uzgodnień projektu budowlanego.
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	0,00	0,00	0,0%	Zapłacono za wykonanie studium, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz tablice informacyjne. Dodatkowo złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną, w związku z powyższym w dniu 14.10.2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków.
	900	90001		18 841,51	18 841,51	100,0%	
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele	0,00	0,00	0,0%	Dokonano zapłaty za opracowanie, aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych.
	900	90001		20 434,00	20 434,00	100,0%	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>39 425,51</b>	<b>39 397,91</b>	<b>99,9%</b>	
	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	12 560,00	12 560,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentację. Złożono wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unicznych. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.
	900	90002		3 140,00	3 140,00	100,0%	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>100,0%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	171 618,20	167 605,18	97,7%	Dokonano spłaty w kwocie 167 605,18 zł. Są to wydatki stanowiące dług (umowy zaliczane do kredytów i pożyczek).
	900	90015	Oświetlenie uliczne modernizacja: ul. K. Wielkiego w Chorzelach, Czaplice Furmany, Jarzynny Kierz, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka	50 000,00	24 305,01	48,6%	Zmodernizowano oświetlenie uliczne, sporządzono projekty modernizacji oświetlenia w msc. Czaplice Furmany, Poścień Wieś. Dowieszono oprawy w msc. Wasiły Zygnny oraz dokonano modernizacji oświetlenia w msc. Łaz
	900		<b>Razem rozdział</b>	<b>221 618,20</b>	<b>191 910,19</b>	<b>86,6%</b>	
	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II	3 075,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU). Opracowanie zrealizowano w m-c 07.2016 Nadal trwają prace uzgodnieniowe
			<b>Razem rozdział</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	921	92195	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	35 000,00	21 648,00	61,9%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
	921	92195	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach	6 950,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	921	92195	Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczyna, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin	9 000,00	4 650,00	51,7%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placów zabaw oraz przygotowanie propozycji planu zagospodarowania działki w msc. Budki.
	921	92195	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczumin	4 050,00	4 050,00	100,0%	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw stół do tenisa stołowego
	921	92195	Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	11 400,00	11 389,80	99,9%	Zakupiono i zamontowano piec w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury
			<b>Razem rozdział</b>	<b>66 400,00</b>	<b>41 737,80</b>	<b>62,9%</b>	
			<b>Razem</b>	<b>2 552 053,90</b>	<b>2 185 572,17</b>	<b>85,6%</b>	

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Beata Szczepankowska