

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(branża drogowa)

I. Obiekt

**ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
DO PSG PODSTREFY CHORZELE I**

II. Inwestor

Burmistrz Miasta Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele,

III. Adres budowy

CHORZELE

jednostka ewidencyjna: 142202_4 Chorzele - miasto
obręb: 0001; działki nr 198/1; 199; 200; 202; 203; 204/4; 206; 210; 211/3; 286; 349/5

ŁAZ

jednostka ewidencyjna: 142202_5 Chorzele – obszar wiejski
obręb: 0026; działka nr 2047/2

IV. Projektant

Sterbud S.C.
ul. I. Armii W.P. 21
07-401 Ostrołęka

1. Zakres robót

Rozbudowa drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I. Opracowanie obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej wraz z sąsiednimi prywatnymi działkami i realizowany jest na działkach nr 198/1; 199; 200; 202; 203; 204/4; 206; 210; 211/3; 286; 349/5 (miejscowość Chorzele), 2047/2 (miejscowość Łazy). Odcinek podlegający rozbudowie zaczyna się na wysokości działki nr 210 w miejscowości Chorzele, kończy się na wysokości działki 204/2 w miejscowości Chorzele. Rozbudowywany odcinek drogi gminnej wynosi KM=0+475,70.

Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, korytowanie, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, ścieżki rowerowej, muldy odwadniającej, oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- upadek dźwigu lub koparki,
- potrącenie łyżką koparki
- upadek do wykopu,
- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- zalanie wykopów wodą gruntową lub opadową,
- osunięcie się gruntu w wykopie,
- uderzenie pojazdu.

Rozpoczynając prace budowlane należy mieć na uwadze fakt, iż będą one prowadzone wzdłuż obiektu liniowego. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zasad bhp i obowiązujących przepisów mających na celu ochronę nie tylko pracowników, ale również osób postronnych. Dotyczy to w szczególności: wygrodzenia terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji składowisk materiałów i wyrobów, sprawnej komunikacji pracowników i dostawy materiałów na budowę, urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla pracowników.

3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót oraz każdej zmiany roboczej.

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, ogrodzić i oznakować.
- Wytyczyć i oznakować drogi dojazdowe.
- Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót ziemnych należy dostosować do rodzaju gruntu oraz stopnia jego nawodnienia.
- Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać:
 - ważne badania lekarskie,
 - ukończone szkolenie BHP,
 - odpowiednią odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej.
- Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej może się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upoważnionej.

- Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami.
- Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej będącej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
- Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi.
- Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych, w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno ruchowej tych maszyn.
- Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych.
- Przejścia niebezpieczne należy oznakować.
- Należy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagrożeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego.
- Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Należy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza :
 - ogrodzenie terenu,
 - doprowadzenie energii elektrycznej,
 - oświetlenie,
 - pomieszczenia sanitarne.
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Opracował: